



## Sanierung der alten Halle

Von Ralph Oswald

Die bestehende Halle ist einer Generalsanierung zu unterziehen.

Nachfolgende Auflistung besagt, welche Tätigkeiten unbedingt durchzuführen sind

Gewerk	Tätigkeit	Ausführende
	Demontage der Innenvertäfelung in der Halle	Eigenleistung
	Demontage aller Deckenverkleidungen	Eigenleistung
	Demontage der festeingebauten Sportgeräte in der Halle Sowie deren Einlagerung	Eigenleistung
	Demontage aller Türen	Eigenleistung
	Demontage aller Glasbausteine	Eigenleistung
	Demontage eines Fensters um dort eine Notausgangstür einbauen zu können	Eigenleistung
	Entfernen aller Sanitärgegenstände im öffentlichen WC Trakt	Eigenleistung
Raumherstellung		
Rohbau	Errichtung eines neuen Geräteraumes an der Westseite der Turnhalle	
Dachdecker	Austausch der bestehenden Dachabdichtung über dem südlichen Anbau	
	Einbringen einer Wärmedämmung im Dachbereich des südlichen Anbaues	
	Herstellen einer Dachkonstruktion incl. Abdichtung und Wärmedämmung über dem neuen Geräteraum	
	Einbringen einer Wärmedämmung unterm Dach der Halle	

Glaser	Einbau von Pfosten/ Riegel Konstruktionen in den Fensteröffnungen	
Spengler	Errichten einer Attika am Dach des neuen Geräteraumes	
	Sanieren der bestehenden Regenrinnen und Regenfallrohre	
Technik		
Elektro	Erneuerung der gesamten Verdrahtung	
	Einbau neuer Beleuchtungskörper	
	Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung in der neuen Damen Umkleide	
Sanitär	Austausch der Be- und Entwässerungsleitungen in dem öffentlichen WC Bereich	Teilweise Eigenleistung
	Einbau einer neuen Sanitäranlage im Bereich Umkleide Weiblich	
	Erneuerung der Sanitäranlage im Bereich Umkleide Männlich	
Heizung	Einbau einer Deckenstrahlheizung in der Halle	
	Austausch aller Heizkörper, die eine Verletzungsgefahr hätten	
	Austausch der Heizkörper in der Halle	
	Umbau der bestehenden Hallenheizung. Diese wird nur noch zur Stoßlüftung in den Morgenstunden benötigt.	
Lüftung	Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage im Dusch/ WC Bereich der neuen Umkleide Damen	
Ausbau		
Gipser	Aufbringen verschiedener Putzarten in den neuen Räumen	
Estrich	Einbringen von Estrich in den neuen Räumen	
Schreiner	Einbau neuer Türelemente	
	Herstellen einer neuen abgehängten Decke in der Halle	
	Einbringen einer neuen Notausgangstür	

Fliesenleger	Erneuerung der Fliesen in den neuen Sanitärbereichen	
Bodenleger	Einbau eines neuen Hallenbodens	
Malerarbeiten	Aufbringen von robusten Farben in den neuen Räumen und in der Halle	

**Bei dieser Liste können sich bei verschiedenen Gewerken noch Änderungen ergeben**